



## DETERMINA

**Oggetto:** Lavori di rimozione e smaltimento della gradinata lignea dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.  
**Approvazione perizia di variante con variazione in aumento** ai sensi dell'art. 106 comma 7 D. Lgs 50/2016 e **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) mediante Trattativa Diretta MePA n. 2097200.  
 CUP F82F22000170001 - CIG: ZD835ECA7D

## IL DIRETTORE

### VISTO

- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell'autonomia speciale;
- il DM 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii.;
- il provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21.06.22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;

### PREMESSO

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e il restauro del proprio patrimonio archeologico;

### RICHIAMATO

- il provvedimento di affidamento di cui alla Determina Rep. 42 del 13.04.22 il Parco ha affidato l'intervento di cui all'oggetto;
- il Contratto Rep. 75 del 17/06/2022, perfezionato all'esito positivo delle Verifiche Amministrative e Giudiziarie ex Lege di cui al Fascicolo Prot. 4173 del 16.06.22, è stato affidato all'Impresa COEDIL SUD S.r.l., con Sede Legale in Napoli (NA) alla Via Miguel Cervates De Saavedra n. 55/A, C. F. e P. IVA: 03439870639, l'esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento della gradinata lignea



e-mail: [pa-fleg@beniculturali.it](mailto:pa-fleg@beniculturali.it); [mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it)

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per la somma complessiva di € 32.495,09 oltre IVA ed oneri se dovuti per legge;

#### **DATO ATTO**

- che alla data del 19/04/2022, le Verifiche Amministrative e Giudiziarie in capo all'Operatore Economico selezionato, non erano ancora state evase da parte delle Autorità competenti e le stesse sono state completate solo in data 15/06/2022 di cui nota prot. n. 4173 del 16/06/2022;
- che il 19/04/2022 si è provveduto alla Consegna Anticipato dei Lavori, giusto Verbale di Urgenza sotto Riserva di Legge ex Art. 5 del D. M. 49/2018 e ss.mm.ii. di cui al prot. 2923 del 28.04.22;
- che il 03/06/2022 con nota Prot. n. 3872 il RUP ha trasmesso:
  - la Relazione Tecnica e Perizia di Variante e Suppletiva ex Art. 106, comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori in aumento di € 13.535,60 pari ad un complessivo incremento percentuale netto del 41,654% (rigo A.1.1 QTE);
  - lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
  - il computo metrico di variante;
  - il quadro comparativo tra computo di variante e computo di appalto;
  - il quadro tecnico economico di variante;
  - il quadro tecnico economico di progetto;

#### **CONSTATATO**

- che i Lavori in variante non alterano le condizioni del Contratto Principale, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi trasmesso dal RUP con nota 3872 del 03.06.22;

**VISTA** la relazione tecnica e perizia di variante e suppletiva e gli allegati tecnici prodotti dal RUP e trasmessi con la sopracitata nota il RUP;

**VISTO** il quadro tecnico economico di progetto, allegato alla nota prot. n. 3872 del 03/06/2022 in cui:

- l'iva sui lavori e sui costi della sicurezza, è stata impostata al 10% anziché al 22% inizialmente prevista;
- l'aliquota iva al 22% è rimasta invariata relativa agli oneri di discarica, in quanto servizio
- è stato variato in aumento l'importo degli oneri di smaltimento a discarica in esito alle lavorazioni aggiuntive;
- l'importo relativo agli imprevisti come indicato nel QTE, prot. n. 1366 del 02/03/2022, e quello relativo al ribasso da trattativa diretta sono stati assorbiti nell'importo lavori della colonna relativa alla perizia di variante al fine di non far vincolare quote ulteriori non necessarie sul relativo capitolo di spesa;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che "il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non sia superiore al 50% del valore del contratto iniziale";

- che le lavorazioni a farsi comportano un aumento di spesa netto di € 13.535,60 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale netto del 41,654% contenuto nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. lgs 50/2016
- che il quadro tecnico economico prevede:
  - nella sez. A – lavori
    - un importo netto dei lavori paria a € 43.856,19 al netto del ribasso;
    - costi speciale per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €2.174,50;
  - nella sez. B – Somme a disposizione
    - un importo imprevisti paria a € 0,00;
    - un importo art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4), invariato, paria a € 775,34;
    - un importo oneri di smaltimento a discarica pari a € 33.000,00 iva inclusa;
    - iva su lavori paria a € 9.648,36;
    - iva su costi sicurezza pari a € 478,39;
- il quadro tecnico di progetto approvato con determina n. 39 del 08.04.2022 prevedeva una somma complessiva di € 75.697,57;
- che il quadro tecnico di variante di cui sopra prevede un importo complessivo della spesa per l'intervento in oggetto pari a € 89.932,78.

**DATO ATTO** che con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge anticorruzione;

**DATO ATTO** che l'importo residuo di variante relativo all'incremento del complessivo quadro economico di variante è dunque pari a € 699,61 (seicentonovantanove/61) in esito alle variazioni sopra indicate;

**VISTO** il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 DPCM 169/2009;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

**ACCERTATA** la somma di € 13.535,60 (tredicimilacinquecentotrentacinque/60) oltre iva come per legge e oneri se dovuti che trova disponibilità sul Capitolo 2.1.2.020 - "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" articolo 2.02.03.06.001/A;

**ACCERTATA** che la somma di € 699,61 (seicentonovantanove/61) relativa alla l'importo residuo di variante relativo all'incremento del complessivo quadro economico di variante trova disponibilità sul Capitolo 2.1.2.020 - "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" articolo 2.02.03.06.001/A;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intende integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei;

### DISPONE

- 1) l'approvazione della perizia di variante comprensiva dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi, e l'approvazione degli elaborati tecnici allegati alla Relazione del RUP con nota prot. n. 3872 del 03/06/2022;
- 2) l'approvazione della variazione in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, del contratto Rep. 75 del 17/06/2022 con l'operatore economico COEDIL SUD S.r.l., con Sede Legale in Napoli (NA) alla Via Miguel Cervates De Saavedra n. 55/A, C. F. e P. IVA: 03439870639 per l'esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento della gradinata lignea dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per l'importo di € 13.535,60 (tredicimilacinquecentotrentacinque/60) oltre iva come per legge e oneri se dovuti;
- 3) di vincolare l'ulteriore somma di € 699,61 (seicentonovantanove/61) relativa alla l'importo integrativo in esito all'incremento del complessivo quadro economico di variante;
- 4) di approvare l'allegato contratto integrativo;
- 5) di precisare che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- 6) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei;
- 7) di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Istituto.


Si allega il QTE di variante e contratto integrativo.

gp/vp/fsdl

#### Il Responsabile Unico del Procedimento

Il funzionario architetto

Arch. Annalisa Manna



#### Visto attestante la copertura finanziaria


Il funzionario Amministrativo

Dott.ssa Maria Salemme



#### Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dott. Fabio Pagano



Pren. 73/2022