



## DETERMINA

**Oggetto: Affidamento dell'incarico di Direttore Operativo Contabile all'interno dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per i lavori "Pozzuoli (NA) – Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Lavori di Restauro e Valorizzazione", a valere sul Finanziamento PON FESR Cultura E Sviluppo 2014/2020 - Approvazione modifiche contrattuali entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al contratto rep. 61 del 06.06.2023 stipulato con l'Ing. Maurizio Miele - CUP: F82C16000870006 - CIG: Z0F3ADEDAA**

## IL DIRETTORE

### VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep. 51, recante "Modifiche al decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep 52 recante "Modifiche al decreto ministeriale 29 gennaio 2020, recante "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale";
- D. M. 9 febbraio 2024, rep. 53, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell'Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 "Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii;
- il DM MIT 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022.

### PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, Finanziaria, Contabile e Organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la valorizzazione del proprio Patrimonio Archeologico;
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia.



**RICHIAMATO** il contratto rep. n. 20 del 3.02.2023 sottoscritto digitalmente dal Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e l'operatore Vincenzo Modugno - Costruzioni e Restauri S.r.l. per l'esecuzione dei lavori "Pozzuoli, Anfiteatro Flavio: Interventi di miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione. Lavori di restauro e valorizzazione", per un importo di € 1.644.851,45, (di cui: € 1.459.266,24 per lavori e € 185.585,20 per oneri della sicurezza), derivante dal ribasso offerto del 29,22% sull'importo posto a base di gara di € 2.247.278,12) (di cui: € 2.061.692,92 per lavori e 185.585,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con i relativi allegati, compresa l'offerta tecnica dell'appaltatore;

#### **PREMESSO CHE**

- con Determina a contrarre rep. 47 del 03.05.2023 si disponeva di contrarre mediante Trattativa Diretta MEPA per l'affidamento dell'incarico di Direttore Operativo Contabile in relazione ai lavori in epigrafe con l'O. E. Ing. Maurizio Miele, con sede in Via Sant'Agnello n. 47 – 80030 Roccarainola (NA), P.IVA: 04382861211, ponendo a base d'asta l'importo di € 17.195,75, oltre oneri previdenziali se dovuti e IVA per complessivi € 21.817,97;
- a seguito di Trattativa diretta n. 3552784, con determina rep. n. 50 del 15.05.2023 è stato affidato l'incarico di D.O. Contabile per i lavori in epigrafe all'operatore economico Ing. Maurizio Miele, per l'importo di € 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con verbale del 18.05.2023 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza per il servizio in epigrafe, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D. lgs. 50/2016, a seguito di disposizione prot. n. 3601 del 18.05.2023 del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Dott. Fabio Pagano, "stante la necessità che il Direttore Operativo Contabile provveda ad accertare e registrare sui documenti contabili le opere di cantierizzazione in corso, ai fini di un monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei lavori fin dalle fasi iniziali del loro avvio, in ragione anche della natura del finanziamento a valere sui fondi PON 2014-2020";
- il contratto relativo all'affidamento dell'incarico di servizi in oggetto, sottoscritto mediante documento di stipula MEPA, è stato acquisito al rep. n. 61 del 06.06.2023;

#### **PRESO ATTO:**

- che con mail del 19 giugno 2024, il Direttore dei Lavori, Arch. Annalisa Manna, ha trasmesso al RUP dell'intervento di cui trattasi una proposta di variante al progetto ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 149 del D. lgs. 50/2016;
- che, con mail acquisita al prot. MIC\_PA-FLEG n. 4988 del 24.06.2024, il RUP ha trasmesso al Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, dott. Fabio Pagano, la relazione di competenza del RUP contenente proposta di approvazione della suddetta variante, provvedendo al contestuale invio di tutti gli elaborati componenti la stessa;
- che, con nota prot. MIC\_PA-FLEG n. 5019 del 25.06.2024, la variante è stata tramessa dal Parco all'Autorità di Gestione- Servizio V-Segretariato Generale;
- che con nota acquisita al prot. MIC\_PA\_FLEG n. 5541 del 15.07.2024 il Segretariato Generale- Servizio V comunicava la presa d'atto della variante relativa all'intervento in oggetto;
- che con determina rep. n. 85 del 16.07.2024 il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei ha disposto di approvare la suddetta variante e tutti i relativi elaborati;
- che, come indicato dal DL nella sua relazione, la variante si è resa necessaria per esigenze determinatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a fronte delle quali, *"per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché al fine di adeguare l'impostazione progettuale agli esiti delle verifiche in situ, si è riscontrata la necessità di eseguire modifiche di*

*dettaglio che non comportano variazioni dell'importo contrattuale (art. 8, comma 7 d. MIT 49 del 2018) per effetto delle economie derivanti da talune lavorazioni previste in progetto”;*

- che le modifiche introdotte hanno comportato variazioni tra le categorie di lavorazioni omogenee inferiori al valore del 20% di ogni singola categoria, nonché una variazione nel rapporto di incidenza tra lavori e oneri sicurezza, senza però alterare l'importo netto contrattuale;

**ATTESO** che trattasi di variazioni che, così come proposte, non modificano l'importo contrattuale dell'opera ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, ancorché rubricata come “variante”, la proposta rientra nella disciplina del citato art. 149, c.1 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante”;

#### CONSIDERATO

- che la variante anzidetta è stata redatta dal DL e dai componenti dell'Ufficio Direzione Lavori interni ed esterni al MIC, come da sottoscrizione dei relativi elaborati;
- che la suddetta variante, pur non determinando aumenti dell'importo contrattuale, ha comportato la definizione di nuove lavorazioni e l'adeguamento di alcuni aspetti progettuali e, pertanto, la sua predisposizione ha richiesto lo svolgimento, da parte dei professionisti esterni incaricati come CSE e Direttori Operativi, di attività ulteriori rispetto a quelle previste nell'ambito dei rispettivi contratti di affidamento;
- che l'importo dei lavori oggetto di variante ammonta a circa € 227.000 e che il corrispettivo per la progettazione in corso d'opera di lavori pari al suddetto importo afferenti alla categoria E 22 può essere quantificato in € 18.400,05, assumendo come riferimento le tabelle di cui al DM 17.06.2016, ai sensi dell'art. 24, c. 8 del D. lgs. 50/2016, e calcolando spese e oneri accessori al 25%;

#### TENUTO CONTO CHE

- risulta quantificato in € 1.448,56, al netto del ribasso dell'1,1384 % offerto dal professionista in fase di trattativa MEPA, oltre oneri previdenziali ed IVA, l'importo integrativo per le prestazioni e le attività aggiuntive realizzate dal Direttore Operativo Contabile correlate alla predisposizione della variante in corso d'opera e non previste dal contratto originario;
- che suddetto importo integrativo comporta una variazione in aumento del valore del contratto originario pari ad una percentuale del 8,52%;

**ACQUISITA** la nota prot. 5765 del 23.07.2024 con la quale il RUP dott.ssa Maria Laura Iadanza propone di approvare una variazione in aumento dei contratti relativi all'affidamento degli incarichi di CSE e Direttori Operativi nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori dell'intervento in epigrafe;

#### RILEVATO:

- che, con nota prot. MIC\_PA-FLEG n. 5773 del 24.07.2024, la suddetta proposta di variazione e i relativi schemi di atti di sottomissione sottoscritti dai vari Professionisti coinvolti e il Rup sono stati trasmessi dal Parco all'Autorità di Gestione- Servizio V-Segretariato Generale;
- che con ulteriore relazione del RUP prot. 7078 del 24.09.2024 venivano trasmesse all'Autorità di Gestione note integrative alla precedente nota di trasmissione;
- che con nota acquisita agli atti Pa-fleg con il prot. n. 7368 del 01.10.2024 l'Autorità di Gestione – Dipartimento per l'Amministrazione Generale Servizio V ha trasmesso la presa d'atto delle variazioni contrattuali;

**RICHIAMATI** l'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016, in base al quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

**CONSIDERATO** che il quadro economico dell'intervento, quale rimodulato in sede di variante ed approvato con determina del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei n. 85 del 16.07.2024, prevede al punto 17 la somma di € 55.505,00, oltre IVA e contributi previdenziali, per il "coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" e al punto 18 la somma di € 110.000,00 per l'"Ufficio direzione dei lavori", oltre IVA e contributi previdenziali;

**TENUTO CONTO** che, ad oggi, sono stati già impegnati € 53.645,79 per l'affidamento dell'incarico di CSE e complessivi € 65.401,37 per l'affidamento degli incarichi di Direttori Operativi e, pertanto, risultano somme residue pari ad € 1.859,21 (+ IVA e oneri) per il CSE e ad € 44.598,63 (+ IVA e oneri) per l'Ufficio Direzione Lavori;

**CONSIDERATO** che l'incremento dei corrispettivi contrattuali connesso alle attività di predisposizione della variante da parte di CSE e Direttori Operativi trova copertura economica all'interno delle relative voci del quadro economico approvato con determina dirigenziale rep. n. 85 del 16.07.2024, il cui importo complessivo non è comunque variato rispetto al QE di progetto post-gara;

**DATO ATTO**, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

#### VISTO

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MIC DG-MU SERV I n. 214 del 18.03.2024 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 (ns. prot. 2218 – A del 18.03.2024);

**ACCERTATA** la copertura finanziaria dell'importo di € 1.448,56, oltre oneri ed IVA per un totale di € 1.837,93 sul Capitolo 2.1.2.020 - "Fondi PON – Pozzuoli NA) – Anfiteatro Flavio – Lavori di Restauro e Valorizzazione" -

art. 2.02.03.06.001/H Bilancio 2024;

Per tutto quanto sopra,

### DISPONE

1. di approvare la proposta del RUP e, pertanto, di autorizzare la variazione in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto rep. n. 61 del 06.06.2023 stipulato con l'Ing. Maurizio Miele, con sede in Via Sant'Agello n. 47 – 80030 Roccarainola (NA), P.IVA: 04382861211, agli stessi patti, prezzi e condizioni della pattuizione originaria, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 1.448,56, oltre oneri ed IVA, in forza del quale il nuovo importo contrattuale viene rideterminato in € 18.448,56 oltre oneri ed IVA;
2. di approvare, altresì, l'atto di sottomissione sottoscritto tra il RUP e l'Ing. Maurizio Miele;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere tra il legale rappresentante dell'Amministrazione e il Professionista;
4. di dare atto che da tale provvedimento deriva un aumento di spesa pari ad € 1.448,56 oltre oneri ed IVA, che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 - "Fondi PON – Pozzuoli NA) – Anfiteatro Flavio – Lavori di Restauro e Valorizzazione" - art. 2.02.03.06.001/H Bilancio 2024;
5. di dare atto che il CUP è **F82C16000870006** e il CIG è Z0F3AEDAA;
6. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
7. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc/

#### Visto Attestante la Copertura Finanziaria


Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Maria Salemme



#### Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dr. Fabio Pagano



Prenot. 166-2024