



Parco archeologico dei Campi Flegrei

## DETERMINA

**Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE AL PON “CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 - DECRETO N. 560 DEL 13.05.2024 (DELIBERA CIPESS N. 43/2023)**

**PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - AZIONE 6.C.1.A CIRCOLARE N. 19 DEL 12 APRILE 2019. COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI IN BACOLI: ITINERARIO CENTRO STORICO (ODEION-TOMBA DI AGRIPPINA, CENTO CAMERELLE - PISCINA MIRABILIS) E ITINERARIO MISENO (TEATRO DI MISENO, SACELLO DEGLI AUGUSTALI E GROTTA DELLA DRAGONARA).**

**CUP F87E19000920006 - CIG 9451677A98**

**Approvazione modifiche contrattuali al contratto rep. 54 del 16.05.2024 stipulato con l’Operatore economico Atramentum Restauri S.r.l.- art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**

## IL DIRETTORE

### VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep. 51, recante “Modifiche al decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep. 52 recante “Modifiche al decreto ministeriale 29 gennaio 2020, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;
- D. M. 9 febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 “Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii;
- il DM MIT 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022.

### PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, Finanziaria, Contabile e Organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell’Istituto;



e-mail: [pa-fleg@cultura.gov.it](mailto:pa-fleg@cultura.gov.it); PEC: [pa-fleg@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-fleg@pec.cultura.gov.it)  
Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la valorizzazione del proprio Patrimonio Archeologico;
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo- CCI 2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 e ss.mm. e ii;

**CONSIDERATO** che, a seguito della Circolare SG Serv. II del 12 aprile 2019 n. 19, con la quale l'AdG ha dato avvio alla selezione di nuovi interventi comunicando ai beneficiari la possibilità di avanzare candidature anche a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo 2013-2020, questo Istituto con nota prot. n. 1420 del 24.04.2020, ha candidato tra le altre la scheda denominata "Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno- Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara" (NA);

**TENUTO CONTO** che con Decreto del Segretariato Generale– Servizio II del 24.05.2019 n. 124, registrato dalla Corte dei Conti il 16.07.2019 con il n. 1-2783, l'AdG ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento e coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014- 2020, tra i quali l'Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico- Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno- Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali Parco archeologico dei Campi Flegrei e Grotta della Dragonara, per un valore complessivo valore di € 3.326.627,05 (tremilionitrecentoventiseimilaseicentoventisette/05);

**VISTO** il disciplinare d'obbligo che regola le condizioni e le modalità di realizzazione degli interventi e la sorveglianza dell'attuazione, sottoscritto digitalmente dal Direttore Dott. Fabio Pagano, nella qualità di legale rappresentante del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Beneficiario, in data 22.04.2020 e dall'Arch. Dora Di Francesco, Responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma, in data 18 maggio 2020;

**PRESO ATTO** del decreto n. 560 del 13.05.2024 di ammissione di interventi di completamento sul Programma Operativo Complementare di azione e coesione al PON "Cultura e Sviluppo 2014-2020 (Delibera CIPESS n. 43/2023) , registrato dalla Corte dei Conti in data 12/06/2024 al numero 1694;

**CONSIDERATO** che il fabbisogno di completamento dell'intervento di cui trattasi è stato ammesso a finanziamento sul Programma Operativo Complementare di azione e coesione al PON "Cultura e Sviluppo 2014-2020 con il citato decreto, ai sensi della Delibera CIPESS n. 43/2023, al fine di completare materialmente e realizzare pienamente l'intervento in esame;

**RICHIAMATO** l'addendum al disciplinare d'obblighi anzidetto sottoscritto in data 14.06.2024 tra il MIC – Servizio V e il Parco archeologico dei Campi Flegrei (acquisito al prot. Pafleg con il n. 4736 del 17.06.2024) il quale regola i rapporti tra il Beneficiario e l'Autorità responsabile a valere sul Programma operativo di azione e coesione complementare al PON «Cultura e Sviluppo» (FESR) 2014-2020 ("POC");

**VISTA** la Determina n. 87 del 12.05.2020 con la quale lo scrivente ha incaricato il Dott. Pierfrancesco Talamo quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**PREMESSO CHE:**

- con Determina a Contrarre n. 138 del 19/10/2022 la Stazione appaltante ha stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, 60, co. 2-bis, e 145 e ss. del Codice dei Contratti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9-bis e 95 del Codice dei Contratti;
- all'esito della procedura di gara, con provvedimento prot. n. 0056958 del 24 febbraio 2023, la Centrale di Committenza ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il ribasso del 33,00% sull'importo a base d'asta di € 2.317.985,35 (duemilioneitrecentodiciassettemi-lanovecentoottantacinque/35) e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 1.553.050,18 (unmilione cinquecentocinquattemilacinquanta/18) e di € 25.588,85 (venticinquemilacinquecentoottatotto/85) per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- in data 16/05/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 54 tra il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Atramentum Restauri s.r.l.;
- in data 28/06/2023 si è proceduto con apposito verbale alla consegna dei lavori;
- il termine per l'ultimazione dei lavori, la cui durata è stabilita dall'art. 4 del contratto di appalto rep. 54 del 16/05/2023 sopra richiamato, è stata fissata in 270 giorni naturali e consecutivi, e per effetto della precitata consegna, era fissato al 26/03/2024;
- in data 05/03/2024 l'Appaltatore ha avanzato istanza di prorogazione del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi;
- in data 19/03/2024 con prot. 2251-P il Parco comunicava all'Appaltatore il rilascio della proroga da parte del RUP, che concedeva una proroga di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione dei lavori, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori era fissato al 25/05/2024;
- in data 20/05/2024 l'Appaltatore ha avanzato una seconda istanza di prorogazione del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi;
- in data 07/06/2024 con prot. 4421-P il Parco comunicava all'Appaltatore il rilascio della proroga da parte del RUP, che concedeva una proroga di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione dei lavori, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori era fissato al 24/07/2024;
- in data 11/07/2024 il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 8 c. 1 e c. 2 del D. MiT 49/2018, ha avanzato richiesta al RUP di autorizzazione all'elaborazione di perizia di variante, ai sensi dell'art. 149 e art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- in data 11/07/2024, giusto prot. 5471-A, il RUP autorizzava, per quanto di competenza, il Direttore dei Lavori alla redazione e l'elaborazione della perizia di variante;

**ACQUISITA** la relazione recante prot. 5691 del 22.07.2024 del Direttore dei Lavori Arch. Maria Pia Cibelli, in cui la stessa descrive i lavori in variante e precisa che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono determinate delle necessità di variazione del progetto iniziale, per i seguenti motivi:

- circostanze impreviste ed imprevedibili nelle fasi precedenti l'affidamento dell'appalto, dovute in particolar modo allo stato dei luoghi che non poteva essere adeguatamente indagato se non con gli scavi archeologici e gli importanti presidi di sicurezza previsti in appalto;
- risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento e deterioramento dei siti archeologici oggetto di intervento, ad oggi in parte realizzati, ai sensi dell'art. 149 c. 1 del d. lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO:**

- che l'elaborazione della presente variante è diretta alla salvaguardia dei beni oggetto di intervento e al raggiungimento degli obiettivi progettuali consistenti nel restauro, la messa in sicurezza e la valorizzazione dei siti dell'ambito territoriale di Bacoli e Miseno;
- che la maggior parte degli interventi di variante descritti si sono resi necessari in seguito alle attività di scavo archeologico previste in progetto e che le finalità e gli obiettivi di progetto restano inalterati;
- che in altri casi trattasi di variazioni necessarie e propedeutiche all'esecuzione di alcune opere previste in progetto e, soprattutto, finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento dei monumenti oggetto di intervento. Anche questi interventi, che non modificano qualitativamente l'opera, derivano da circostanze impreviste e imprevedibili, dovute in particolare alla difficoltà di accesso alle aree di intervento, a causa delle precarie condizioni di sicurezza, e per la presenza di vegetazione infestante;

**ATTESO**

- che le variazioni di cui trattasi, così come proposte, comportano una modifica in aumento dell'importo contrattuale originario, il quale risulta al netto del ribasso percentuale del 33% offerto in sede di gara, pari ad € 110.913,70, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 14.192,95;
- Che detto incremento corrisponde a una variazione in aumento del 7,026% rispetto all'importo contrattuale originario e che, pertanto, ancorché rubricata come "variante", la proposta rientra nella disciplina del citato art. 149, c.1 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui "non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante";

**RILEVATO** che nel caso di specie le variazioni e gli adeguamenti illustrati nella relazione del Direttore dei Lavori non modificano qualitativamente l'opera e comportano variazioni inferiori al limite del 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione;

**PRESO ATTO**, per quanto sopra esposto:

- non risultano modificati i requisiti tecnico economici richiesti ai concorrenti in sede di partecipazione

alla gara;

- che lo schema di atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi prevede l'introduzione di nuovi prezzi determinati dalla necessità di eseguire alcune lavorazioni con modalità esecutive differenti rispetto a quanto inizialmente previsto e di introdurne di nuove rimodulando alcune opere, per la salvaguardia dei beni tutelati;
- che la variante proposta dal Direttore dei Lavori comporta modifiche al cronoprogramma originario di progetto allegato al contratto d'appalto, con un incremento di 80 giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti per il completamento dei lavori, al netto di proroghe già concesse e del differimento dei termini contrattuali connessi;

**RILEVATO:**

- che, con nota prot. MIC\_PA-FLEG n. 7426 del 02/10/2024, la variante è stata tramessa dal Parco all'Autorità di Gestione- Servizio V-Dipartimento per l'Amministrazione Generale, con contestuale autorizzazione del Rup, che la riteneva meritevole di accoglimento;
- che con nota 32184 del 08.08.2024, acquisita da questo Istituto in pari data al num. 7575, il Dipartimento per l'Amministrazione Generale servizio V ha trasmesso la presa d'atto della variante;

**RICHIAMATI** l'art. 149 comma 1 del d. lgs. 50/2016 e l'art. 8 del D.M. 49/2018;

**DATO ATTO**, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

**VISTO**

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MIC DG-MU SERV I n. 214 del 18.03.2024 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 (ns. prot. 2218 – A del 18.03.2024);

**ACCERTATA** la copertura finanziaria dell'importo di € 110.913,70, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 14.192,95, oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 122.005,07 sul capitolo 2.1.2.020 - "FONDI PON - SITI MINORI" art. 2.02.03.06.001/SM bilancio di previsione 2024

Per tutto quanto sopra,

**DISPONE**

1. di approvare il quadro tecnico economico aggiornato, che si allega;
2. di approvare la proposta del Direttore dei Lavori, già approvato dal RUP, recante prot. 5691 del 22.07.2024 e i relativi allegati, di seguito elencati:
  - Relazione del Direttore dei Lavori;
  - Computo metrico di progetto aggiornato;
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi (già sottoscritto dall'Operatore economico);
  - Elenco prezzi di variante;

Parco archeologico dei Campi Flegrei

- Quadro comparativo;
- Elaborati grafici;

e, pertanto, di autorizzare la variazione in aumento dell'importo contrattuale originario di cui al contratto rep. 54 del 16.05.2023, stipulato con la società Atramentum Restauri S.r.l., con sede in Salerno alla via Casa Gallo n. 4, Codice fiscale e Partita IVA 05930510655, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 110.913,70, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 14.192,95, oltre Iva al 10% in forza del quale il nuovo importo contrattuale viene rideterminato in € 1.689.552,73 (unmilionesecentottantanovemilacinquecentocinquantadue/73), inclusi oneri della sicurezza pari ad € 39.781,80 (trentanovemilasettecentottantuno/80) ed oltre IVA;

3. di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione in allegato;
4. di dare atto che dal presente provvedimento deriva un aumento di spesa di € 110.913,70, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 14.192,95, oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 122.005,07 (centoventiduemilacinque/07);
5. di dare atto che il CUP è F87E19000920006 e il CIG è 9451677A98;
6. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
7. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc/

**Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei**

Dr. Fabio Pagano



Prenot. 171-2024