PA-FLEG|25/09/2023|DETERMINA|154

Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: Parco archeologico dei Campi Flegrei INTERVENTO: LA PITTURA DELLA VOCE .

CUP: F89J21034720002

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2022												2023												2024											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																						
2	Approvazione progetto	FEBBRAIO '22	FEBBRAIO '22	FEBBRAIO '22	FEBBRAIO '22		X																																
A. MOSTRA 1. Progettazione allestimento degli spazi espositivi																																							
3	**Procedure di gara per l'affidamento**	**APRILE '22**		**NOVEMBRE '22**					X	X	X	X	X	X	X	X																									
4	**Aggiudicazione procedura di affidamento**	**DICEMBRE'22**		**DICEMBRE'22**													X																							
6	**Stipula del contratto di fornitura**	**GENNAIO '23**		**GENNAIO '23**														X																						
7	**Esecuzione del contratto**	**FEBBRAIO '23**		**GIUGNO '23**															X	X	X	X	X																	
2. Movimentazione reperti																																							
3	**Procedure di gara per l'affidamento**	**SETTEMBRE '23**		**SETTEMBRE '23**																						X														
4	**Aggiudicazione procedura di affidamento**	**SETTEMBRE '23**		**SETTEMBRE '23**																						X														
6	**Stipula del contratto di fornitura**	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
7	**Esecuzione del contratto**	**OTTOBRE '23**		**APRILE '24**																							X	X	X	X	X	X	X	X						
3. Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche (incluso attrezzature per misure contenimento covid)																																							
3	Procedure di gara per l'affidamento	**SETTEMBRE '23**		**SETTEMBRE '23**																						X														
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	**SETTEMBRE '23**		**SETTEMBRE '23**																						X														
6	Stipula del contratto di fornitura	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
7	Esecuzione del contratto	**OTTOBRE '23**		**APRILE '24**																							X	X	X	X	X	X	X	X						
4. Lavori di adeguamento degli spazi espositivi																																							
3	Procedure di gara per l'affidamento	**SETTEMBRE '23**		**SETTEMBRE '23**																						X														
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	**SETTEMBRE '23**		**SETTEMBRE '23**																						X														
6	Stipula del contratto di fornitura	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
7	Esecuzione del contratto	**OTTOBRE '23**		**NOVEMBRE'23**																							X	X												
B. Evento inaugurale MOSTRA/CONVEGNO - Service gestione eventi (sistemi audio-video e sistemi informatici per social media) e viaggi, transfer, ospitalità ospiti/relatori																																							
3	Procedure di gara per l'affidamento	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
6	Stipula del contratto di fornitura	**NOVEMBRE '23**		**NOVEMBRE '23**																								X												
7	Esecuzione del contratto	**NOVEMBRE '23**		**APRILE'24**																								X	X	X	X	X	X						
D. Comunicazione																																							
3	Procedure di gara per l'affidamento	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
6	Stipula del contratto di fornitura	**NOVEMBRE '23**		**NOVEMBRE '23**																								X												
7	Esecuzione del contratto	**NOVEMBRE '23**		**APRILE'24**																								X	X	X	X	X	X						
E. Pubblicazioni																																							
1. Catalogo e brochure mostra																																							
3	Procedure di gara per l'affidamento	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	**OTTOBRE '23**		**OTTOBRE '23**																							X													
6	Stipula del contratto di fornitura	**NOVEMBRE '23**		**NOVEMBRE '23**																								X												
7	Esecuzione del contratto	**DICEMBFRE '23**		**APRILE'24**																									X	X	X	X								
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	APRILE '22		DICEMBRE '24					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Funzionalità / fruibilità dell'opera	NOVEMBRE'23		APRILE '24																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	APRILE '22		DICEMBRE '24					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																						

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento